



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTU
Staden
051/708558

EAN: DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: TUT

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 44/12.02.27/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kortrijksestraat 12
8000 Roeselare - Rumbekke

EIGENAAR: Desmeert Hugo

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Ghekiere Judo wba

Adres: St-Martinusstraat 4 Oekene

INSTALLATEUR: idem 051/708558

Adres: _____
BTW nr.: 483926424

Datum van het onderzoek: 27-02-12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting Max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 25 mm² Alg. schakelaar: type 240/300

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: _____; RA: 1 Ohm; RI tot 760 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 1e bord 240/300

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>A - 8 - 2x16 aut</u> | <u>I - 8 - 2x20 aut</u> | <u>R - 1 - 4x20 aut</u> |
| <u>B - 12 - 4</u> | <u>J - 8 - 4</u> | <u>S - 1 - 4x25 aut</u> |
| <u>C - 11 - 4</u> | <u>K - 7 - 4</u> | <u>T - 1 - 4</u> |
| <u>D - 8 - 4</u> | <u>L - 8 - 4</u> | <u>U - 1 - 2x20 aut</u> |
| <u>E - 1 - 2x10 aut</u> | <u>M - 6 - 4</u> | <u>V - 4 - 4</u> |
| <u>F - 8 - 2x20 aut</u> | <u>N - 1 - 4</u> | <u>W - 4 - 2x16 aut</u> |
| <u>G - 7 - 4</u> | <u>O - 1 - 4</u> | <u>X - 1 - 2x20 aut</u> |
| <u>H - 8 - 4</u> | <u>P - 1 - 2x16 aut</u> | <u>Y - 1 - 4</u> |
| | <u>Q - 1 - 2x10 aut</u> | <u>Z - 1 - 4</u> |
| | <u>R - 1 - 2x10 aut</u> | <u>A' - 1 - 2x16 aut</u> |
| | | <u>B' - 1 - 4</u> |
| | | <u>C' - 1 - 4</u> |
| | | <u>D' - 1 - 2x20 aut</u> |

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 9/3/12

de aangestelde van de stroomvoorzijner naam: UDB

handtekening: [Signature]

Nota, craken, haard, dom bestellen badkamer, deficiet niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/02/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: voor BTU
nr. + naam + handtekening 44 D Kaarke

De directeur,

